

PIER DOCE	R-PGA 01 – Rev. 00	<u>Página 1 de 1</u>
	Registro de Carga de Fertilizantes Líquidos a Camión	
Plan de Gestión Ambiental		FECHA EMISIÓN: 31/01/18 FECHA REVISIÓN:

FECHA: /..... /.....	HORA:	PATENTE CAMION:
-----------------------------------	--------------------	------------------------------

Realice las siguientes tareas en el orden que aparecen:

- | | |
|---|--|
| 1 <input type="checkbox"/> Aviso al supervisor de turno | 2 <input type="checkbox"/> Aviso al operador del área |
| 3 <input type="checkbox"/> Pesaje de Camión vacío | 4 <input type="checkbox"/> Ingreso a Zona de cargadero |
| 5 <input type="checkbox"/> Cierre de la calle o zona de carga | |

Medidas de seguridad

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Arresta llamas | <input type="checkbox"/> Camión Calzado | <input type="checkbox"/> Ausencia de pérdidas |
| <input type="checkbox"/> Batería tapada | <input type="checkbox"/> Ausencia de elementos sueltos | <input type="checkbox"/> Extintor próximo |
| <input type="checkbox"/> Conexión de puesta a tierra | <input type="checkbox"/> Conductor presente en el sector | <input type="checkbox"/> Conductor con casco de seguridad |
| <input type="checkbox"/> Sin presencia de personas ajenas a la tarea | <input type="checkbox"/> Sin presencia de trabajos en caliente | |

Habiéndose tomado las medidas de protección marcadas y controlado la calidad del producto, no encontrándose otros riesgos observables, se autoriza la carga con el conocimiento del operador y la presencia del supervisor de turno en la zona de carga.	
..... Supervisor de Turno Operador

- | | |
|---|--|
| 01 <input type="checkbox"/> Conexión de la manguera de trasvase | 02 <input type="checkbox"/> Apertura de válvula del camión |
| 03 <input type="checkbox"/> Apertura de la válvula del tanque | Hora:..... |
| 04 <input type="checkbox"/> Cierre ultima válvula del tanque | Hora:..... |
| 05 <input type="checkbox"/> Cierre válvula del camión | 06 <input type="checkbox"/> Colocación de tapa en boca de carga del tanque |
| 07 <input type="checkbox"/> Desconexión de puesta a tierra | 08 <input type="checkbox"/> Apertura de calle o zona de carga |
| 10 <input type="checkbox"/> Salida del camión de la zona de carga | 11 <input type="checkbox"/> Pesaje de camión lleno |

Habiéndose finalizado las tareas de trasvase sin novedad, se firma la presente como constancia.	
..... Supervisor de Turno Operador

	Confeccionó	Revisó	Aprobó
Firma	Bahitek SRL		
Aclaración			
Fecha	31/01/2018		